曹县水邑嘉苑二期专项债项目 绩效评价报告

项目名称: 水邑嘉苑二期专项债项目

主管部门:曹县房产服务中心

委托单位:曹县财政局。

评价机构: 山东山屹会计师事务所有限公司

曹县水邑嘉苑二期专项债项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 项目立项背景及实施目的

曹县住建局严格"一书三证"审批,提升城乡形象和品位。按照总体规划、控制性详规、相关强制性规范和"一书三证"办理程序,对项目选址、用地规划及规划设计方案严格审核,对绿地率、容积率、采光、通风、消防、配套设施等技术指标,严格按照标准规范把关,健全城乡公共服务和基础设施,完善教育卫生、公共活动、便民服务等配套设施,保证审批质量,提升城乡人居环境品位。

项目实施的目的是全面实现小康社会,加强项目区土地集约和节约利用、使项目区土地利用结构和布局得到合理调整,耕地数量不减少,质量不降低;建设用地集约利用水平显著提高,土地生态环境明显改善,促进经济社会全面协调可持续发展。

2. 项目预算安排和支出情况

曹县水邑嘉苑二期项目总投资预算为22729.34万元,其中工程费用16800.41万元,其他费用3808.08万元,预备费1030.42万元,开发费用1090.43万元。曹县水邑嘉苑二期项目2022年专项债资金预算支出10000万元。该

项目2022年专项债资金实际支出10000万元。具体支出明细如表1所示。

表1: 曹县水邑嘉苑二期项目支出明细表

序号	资金用途	支出金额(元)	备注
1	工程款	100000000.00	
合计		100000000.00	

3. 项目主要内容和实施情况

曹县水邑嘉苑二期项目于2019年3月开工,截至2022年12月尚未完工。

曹县水邑嘉苑二期项目规划占地面积 6365 平方米,规划总建筑面积78349.59平方米。建设 4#、11#、12#及住宅地下车库。其中地上建筑面积43901.09平方米,包括住宅等建筑;地下建筑面积34448.50平方米,包括储藏室和车库。规划户数360户,居住人数1152人。项目具体施工进度明细如表2所示:

表2: 曹县水邑嘉苑二期项目施工进度明细

序号	工程项目	工程量	工程进度
1	曹县水邑嘉苑二期项目	78349. 59平方米	75%
	合计	78349. 59平方米	75%

(二) 项目绩效目标

1. 实施期绩效目标

通过建设4#、11#、12#及住宅地下车库(其中地上建筑面积43901.09平方米,包括住宅等建筑;地下建筑面34448.50平方米,包括储藏室和车库),计划安置住户360户,安置人员1152人,有效解决低收入家庭住房困难问题,带动相关产业发展,创造一定数量的就业岗位。

2. 年度绩效目标

2022年度曹县水邑嘉苑二期项目安置房计划建设完成31250.00平方米,有效解决低收入家庭住房困难问题,带动相关产业发展,创造一定数量的就业岗位。

3. 项目绩效目标梳理

评价组根据项目立项资料、实施方案、施工合同、验收资料等资料,帮助项目主管单位修订了本项目2022年绩效目标申报表,具体如表3所示:

表3: 曹县水邑嘉苑二期项目绩效目标申报表

项目名称	曹县水邑嘉苑二期建设项目			
主管部门	曹县房产服务中心			
资金情况	年度资金总额: 10000万元			
	其中: 专项债券资金 10000万元			
	实施期绩效目标	年度绩效目标		
	通过建设 4#、11#、12#及 住宅地下车库,计划安置住户	2022年度曹县水邑嘉苑二期项		
	360户,安置人员 1152人,改善	目安置房计划建设完成31250.00平		
	当地居民的居住条件,带动相关产	方米,有效解决低收入家庭住房困		

	业发展,创造一定数量的就业岗位 难问题,带动相关产业发展,创造				
	一定数		一定数	数量的就业岗位。	
一级指标	 二级指标 	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	住宅工程完成率		100%	
		地下车库工程完成率		100%	
	 	住宅工程质量合格率		100%	
	次至31170	地下车库工程质量合格率		100%	
	时效指标	住宅工程进度及时性		住宅工程实际施工进度与施工计划相符	
		地下车库工程进度及时性		地下车库工程实际施工进度与施工计划	
	成本指标	项目总成本控制		≤10000万元	
效益指标	社会效益	改善居民居住条件		显著改善	
		增加就业岗位		极大促进保就业	
	服务对象满意度	安置房业主满意度		安置房业主满意度≥90%	

二、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价,旨在通过科学、公正的评价了解2022年曹县水邑嘉苑二期专项债项目的资金使用和项目管理情况,总结项目执行过程中的经验,分析资金管理和项目管理中存在的问题,提出针对性的建议,以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为2022年曹县水邑嘉苑二期建设项目专项债资金,评价范围包括本专项债资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上,由山东山屹会计师事务所有限公司作为第三方机构 对所有项目资料进行书面评审,同时进行现场评价,涉及资金10000万元,覆盖项目实施内容100%,覆盖资金总额比例为100%。

(二) 评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4个一级指标。在各项指标权重设定方面,我们主要依据 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》 中体现绩效结果导向,更加注重产出和效益的原则,产出、 效益指标权重不低于60%。考虑到目前项目仍未竣工,业 主未能入住,其所产生的效益很难予以具体描述和展现, 达不到量化和可衡量的标准,因此适当降低效益指标所占 比重。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相 应的权重分值,并采取定性与定量分析相结合的方法分别 计分。

- 1. 决策:评价项目确定的实际工作状况。决策类指标 均为共性指标,包括项目立项、绩效目标和资金投入3个 二级指标,包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效 目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分 配合理性6个三级指标。决策类权重共计21分。
- 2. 过程:项目资金在实施过程中的流程及监督管理情况。过程类指标均为共性指标,包括资金管理和组织实施2个二级指标,包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性5个三级指标。过程类指标权重共计19分。
- 3. 产出:项目实施的完成情况。产出类指标均为个性指标,包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标,包括住宅工程完成率、地下车库工程完成率、住宅工程质量合格率、住宅工程进度及时性、地下车库工程进度及时性6个三级指标。产出类指标权重共计40分。
- 4. 效益:项目实施所取得的效果。效益类指标均为个性化指标,包括社会效益、服务对象满意度2个二级指标,包括改善居民居住条件、增加就业岗位、安置房业主满意度3个三级指标。效益类指标权重共计20分。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对2022年曹县水邑嘉苑二期专项债项目绩效进行客观公正评价,最终评分结果为81分,绩效评级为"良"。其中各部分权重和绩效分值如表 4所示。

表4: 曹县水邑嘉苑二期专项债项目得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	21	19	40	20	100
得分	16	19	34	12	81
得分率	76. 19%	100%	85%	60%	81%

(二) 成本效益分析

曹县水邑嘉苑二期项目总成本为22729.34万元,专项债成本为10000万元,占比为44%,成本支出在指标范围内,但截至2022年12月项目尚未完工,产出和效益指标实现情况目前只能进行定性的判断。

四、存在问题及原因分析

(一) 绩效指标设置不规范

评价组通过核查2022年预算项目支出绩效目标表,发现 绩效指标设置存在前后矛盾,建设成本明显小于预算金额。 可持续影响指标设置错误,误将建筑物可使用年限作为可持 续影响的一部分。 原因分析:相关人员对于预算绩效管理工作思想上不够重视,对预算绩效管理工作的要求理解的也不够深入,对于相关表格只是机械的按照固定格式进行了填写,没有结合本项目的特点,灵活设置绩效指标。

(二) 项目施工进度明显滞后

本项目自2019年开工建设,原计划大概2年的工期,时至2022年底,仍有部分住宅楼处于施工的起步阶段,施工进度明显滞后,未完成年度工程施工计划。

原因分析:经调查核实,因拆迁过程不顺利,4号楼延迟开工19个月,11号楼延迟开工29个月,导致整个工程进度受到严重影响。同时受疫情因素的影响,开工后各项工作进展也比较缓慢,施工计划难以按时完成。

(三) 项目管理制度不健全

项目实施单位未制定专门的专项债资金管理制度,缺少专项债资金的使用管理依据,项目在资金使用上存在一定的管理漏洞。

原因分析:项目管理制度制定工作不够细致、全面。

五、有关建议

(一) 加强预算绩效管理工作的教育培训

全面实施预算绩效管理,建设廉洁高效的服务型政府, 实现国家治理体系和治理能力的现代化,是党中央的重大决 策,各级政府、预算部门、财政部门必须承担起绩效管理的 主体责任,严格落实政策制度要求,加大教育培训力度,提 高全体人员的绩效管理意识和能力,切实解决绩效目标编制 不合理、监控过程不严格、评价结果不真实、结果应用约束 不强等问题。

(二) 进一步加快项目的施工进度

经现场核查,目前施工单位正在加紧施工。考虑到现在 影响施工进度的疫情因素、拆迁因素等都已不复存在,各责 任单位应当切实履行各自的主体责任,排除各方面的困难, 督促施工单位挖掘自身潜力,在保证安全的前提下,加快施 工进度,确保如期交房。

(三) 健全各项项目管理制度

根据国家法律法规和相关政策,结合实际情况制定和完善专项资金管理制度,明确资金使用范围、审批程序、监管要求等方面的规定,确保项目财务管理的规范性和有效性。